

KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO-06 Prestavba	EČO	
Názov časti	Plynofikácia-pripojovacie potrubie plynu	Miesto	Košice - Krásna
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18,Košice	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	82,35	8 Práce cezčas	13 GZS	0,00% 0,00
2	Montáž	420,69	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostaven. doprava	0,00% 0,00
3	PSV Dodávky	709,44	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky	0,00% 0,00
4	Montáž	70,43	11	16 Vplyv prostredia	0,00% 0,00
5	"M" Dodávky	224,80		17 Klimatické vplyvy	0,00% 0,00
6	Montáž	215,90		18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 723,61	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		
			23 Súčet 7, 12, 19-22		
			24 DPH 20,00 % z 1 723,61		
			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
			2 068,33		
Objednávateľ			Celkové náklady v SKK		
Dátum a podpis			Pečiatka		
			Celkom bez DPH		
			Cena s DPH		
			Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka		
			26 Dodávky objednávateľa		
			27 Kízavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-06 Prestavba

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18,Košice

Časť: Plynofikácia-pripojovacie potrubie plynu

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
HSV	Práce a dodávky HSV	503,04	0,00	49,83	0,00	552,86	717001
1	Zemné práce	374,70	0,00	34,80	0,00	409,50	717001
4	Vodorovné konštrukcie	119,76	0,00	11,13	0,00	130,88	717001
8	Rúrové vedenie	8,58	0,00	3,90	0,00	12,48	717001
PSV	Práce a dodávky PSV	779,87	0,00	79,76	0,00	859,62	717001
723	Zdravotechnika - plynovod	779,87	0,00	79,76	0,00	859,62	717001
M	Práce a dodávky M	440,70	0,00	12,50	0,00	453,20	717001
23-M	Montáže potrubia	330,40	0,00	6,00	0,00	336,40	717001
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	14,30	0,00	6,50	0,00	20,80	717001
95-M	Revízie	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	717001
	Celkom	1 723,61	0,00	142,09	0,00	1 865,68	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-06 Prestavba

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18, Košice

Časť: Plynifikácia-pripojovacie potrubie plynu

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
HSV Práce a dodávky HSV								503,04	15 154,58		17,238		0,00	
1 Zemné práce								374,70	11 288,21		8,235		0,00	
1	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ (0,6x0,98) x (32+10,5) = 25m ³	m ³	22,875	9,74	293,43	222,80	6 712,07	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
2	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	22,875	2,02	60,85	46,21	1 392,12	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
3	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	3,752	6,22	187,38	23,34	703,14	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
4	583	0	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t	8,235	10,00	301,26	82,35	2 480,88	1,00000	8,235	0,00	0,00	717001
4 Vodorovné konštrukcie								119,76	3 607,89		8,996		0,00	
5	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm (0,6x42,5x0,15x1,36 presyp nad hornu hranu potrubia)	m ³	4,758	25,17	758,27	119,76	3 607,89	1,89077	8,996	0,00	0,00	717001
8 Rúrové vedenie								8,58	258,48		0,007		0,00	
6	R	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	22,000	0,39	11,75	8,58	258,48	0,00032	0,007	0,00	0,00	717001
PSV Práce a dodávky PSV								779,87	23 494,36		0,566		0,00	
723 Zdravotechnika - plynovod								779,87	23 494,36		0,566		0,00	
7	723	723150371	Chránička DN100, pod vozovkou	m	18,000	11,36	342,23	204,48	6 160,16	0,02915	0,525	0,00	0,00	717001
8	R	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	súb	1,000	61,23	1 844,61	61,23	1 844,61	0,01972	0,020	0,00	0,00	717001
9	541	0	Regulátor tlaku plynu R1P 32, B25	ks	1,000	196,00	5 904,70	196,00	5 904,70	0,01000	0,010	0,00	0,00	717001
10	R	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4"	ks	3,000	2,75	82,85	8,25	248,54	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
11	551	1	Gulový kohút pre plyn DN 32	ks	3,000	14,32	431,40	42,96	1 294,21	0,00353	0,011	0,00	0,00	717001
15	388	t	Plynomerná skrinka	ks	1,000	266,00	8 013,52	266,00	8 013,52	0,00120	0,001	0,00	0,00	717001
16	R	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,624	0,72	21,69	0,45	13,56	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
17	R	998723294	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,624	0,80	24,10	0,50	15,06	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
M Práce a dodávky M								440,70	13 276,53		0,098		0,00	
23-M Montáže potrubia								330,40	9 953,63		0,003		0,00	
22	R	r	Montáž prechodky, tvaroviek, elektrotvaroviek	hod	11,000	9,20	277,16	101,20	3 048,75	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
23	286	286165930 0,00000	Prechodky, tvarovky, elektrotvarovky	ks	6,000	36,00	1 084,54	216,00	6 507,22	0,00053	0,003	0,00	0,00	717001
24	R	230320122	tlaková skúška	m	22,000	0,60	18,08	13,20	397,66	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach								14,30	430,80		0,095		0,00	
25	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	22,000	0,25	7,53	5,50	165,69	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
26	283	0	Fólia žltá POZOR PLYN v m	m	22,000	0,40	12,05	8,80	265,11	0,00430	0,095	0,00	0,00	717001
		95-M	Revízie					96,00	2 892,10		0,000		0,00	717001
27	R	r	Domové plynovody -vychodzia revizia	hod	5,000	19,20	578,42	96,00	2 892,10	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
Celkom								1 723,60	51 925,47		17,902		0,00	