

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 7-10/2012

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO-01 - Kaštieľ - zdravotníka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18 Košice	35582405	
Projektant			
Zhotoviteľ	ROPO SK,s.r.o.-APS ALKON a.s	36504424	SK2021981808
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	501,16	11	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	800,59		17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	26,69		18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	1 328,44	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Objednávateľ				Celkové náklady v SKK				
				Celkom bez DPH				40 020,58
Dátum a podpis				Cena s DPH				48 024,76
				Konverzný kurz:				1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác**Obdobie: 07-10/2012**

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej -Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-01 - Kaštieľ - zdravotníka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18,Prešov

Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o.- APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
PSV	Práce a dodávky PSV	501,16	0,00	83,91	0,00	585,07	717002
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	501,16	0,00	83,91	0,00	585,07	717002
M	Práce a dodávky M	827,28	0,00	0,00	0,00	827,28	717002
23-M	Montáže potrubia	827,28	0,00	0,00	0,00	827,28	717002
	<u>Celkom</u>	<u>1 328,44</u>	<u>0,00</u>	<u>83,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1 412,35</u>	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 7-10/2012

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-01 - Kaštieľ - zdravotníka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská 18, Košice

Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o.-APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestované [MJ]	Prestované EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PSV Práce a dodávky PSV						501,16		15 097,95			0,064		0,00
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						501,16		15 097,95			0,064		0,00
18	R	721171307	Potrúbie z rúr PE D 90 odpadné v zemi	m	8,000	10,60	319,34	84,80	2 554,68	0,00152	0,012	0,00	0,00
19	R	721171308	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné v zemi	m	10,000	11,62	350,06	116,20	3 500,64	0,00152	0,015	0,00	0,00
20	R	721171310	Potrúbie z rúr PE 160/6, 2 odpadné v zemi	m	10,000	23,30	701,94	233,00	7 019,36	0,00323	0,032	0,00	0,00
23	R	721171408	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné zvislé	m	2,000	23,83	717,90	47,66	1 435,81	0,00221	0,004	0,00	0,00
39	R	721290111	125	m	30,000	0,46	13,86	13,80	415,74	0,00000	0,000	0,00	0,00
40	R	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	10,000	0,57	17,17	5,70	171,72	0,00000	0,000	0,00	0,00
M Práce a dodávky M						827,28		24 922,64			0,005		0,00
23-M Montáže potrubia						827,28		24 922,64			0,005		0,00
105	R	230180072	Montáž rúrových dielov PE, PP DN100	ks	1,000	8,22	247,64	8,22	247,64	0,00000	0,000	0,00	0,00
106	286	1	Čistiaci kus DN100	ks	1,000	15,75	474,48	15,75	474,48	0,00072	0,001	0,00	0,00
107	R	230180074	Montáž rúrových dielov PE, PP DN125	ks	1,000	8,09	243,72	8,09	243,72	0,00000	0,000	0,00	0,00
108	562	562312010	Plastová kanalizačná spätná klapka DN125 s 2 nerezovými klapkami, ručným istením pre kvapaliny obsahujúce fekálie	ks	1,000	429,78	12 947,55	429,78	12 947,55	0,00218	0,002	0,00	0,00
109	R	230180078	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 160	ks	1,000	10,38	312,71	10,38	312,71	0,00000	0,000	0,00	0,00
110	562	562312000	Plastová kanalizačná spätná klapka DN160 s 2 nerezovými klapkami, ručným istením pre kvapaliny obsahujúce fekálie	ks	1,000	355,06	10 696,54	355,06	10 696,54	0,00218	0,002	0,00	0,00
Celkom						1 328,44		40 020,58			0,069		0,00

Úprava podľa tabuľky po kontrole VO na SO/RO

Skupina výdavkov

717002

717002

717002

717002

717002

717002

717002

717002

717002

717002

717002

717002