

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.11.2012-26.4.2013

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Prístavba kaštieľa	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18, Košice		35582405
Projektant			
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.		36504424 SK2021981808
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00		
2	Montáž	5 088,33	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV Dodávky	49 202,88	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00		
4	Montáž	16 662,02	11	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00		
5	"M" Dodávky	6 043,43		17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00		
6	Montáž	1 678,52		18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)	78 675,18	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka					
<b>Objednávateľ</b>				<b>Celkové náklady v SKK</b>					
				Celkom bez DPH				2 370 168,47	
				Cena s DPH				2 844 202,29	
				Konverzný kurz:				1 EUR = 30,1260 SKK	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>					
				26 Dodávky objednávateľa				0,00	
				27 Kízavá doložka				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -				0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka					

# Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO 02 - Prístavba kaštieľa

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18, Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
	Práce HSV	5 088,33	3 927,49	1 876,77	0,00	10 892,59	717003
	<b>ZÁKLADY</b>	<b>1 295,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,85</b>	717003
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	676,55	0,00	0,00	0,00	676,55	717003
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 645,89	45,41	0,00	0,00	1 691,30	717003
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	639,51	0,00	572,20	0,00	1 211,71	717003
	OSTATNÉ PRÁCE	510,08	462,00	770,00	0,00	1 742,08	717003
	PRESUNY HMÔT	320,45	3 420,08	534,57	0,00	4 275,10	717003
	Práce PSV	65 864,90	3,52	658,66	0,00	66 527,09	717003
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	2 096,77	3,52	0,00	0,00	2 100,29	717003
	DREVOSTAVBY	1 515,66	0,00	56,70	0,00	1 572,37	717003
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	61 421,39	0,00	0,00	0,00	61 421,39	717003
	NÁTERY	831,08	0,00	601,96	0,00	1 433,04	717003
	Montážne práce	7 721,95	1 858,39	0,00	0,00	9 580,34	717003
	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	7 721,95	1 858,39	0,00	0,00	9 580,34	717003
	<b>Celkom</b>	<b>78 675,18</b>	<b>5 789,40</b>	<b>2 535,44</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,02</b>	

# Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO 02 - Prístavba kaštieľa

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18 Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Práce HSV</b>								<b>5 088,33</b>	<b>153 291,03</b>		<b>50,529</b>		<b>3 927,49</b>	
<b>ZÁKLADY</b>								<b>1 295,85</b>	<b>39 038,78</b>		<b>21,039</b>		<b>0,00</b>	
23	R	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI rampa	t	0,687	872,51	26 285,24	599,41	18 057,83	1,04949	0,721	0,00	0,00	717003
24	R	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	8,370	81,83	2 465,21	684,92	20 633,90	2,42712	20,315	0,00	0,00	717003
25	R	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	1,620	6,29	189,49	10,19	306,98	0,00160	0,003	0,00	0,00	717003
26	R	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	1,620	0,82	24,70	1,33	40,07	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>								<b>676,55</b>	<b>20 381,75</b>		<b>6,154</b>		<b>0,00</b>	
30	R	345321515	Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2,286	89,70	2 702,30	205,05	6 177,34	2,45757	5,618	0,00	0,00	717003
31	R	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., pínostenných-zhotovenie	m2	31,090	6,46	194,61	200,84	6 050,51	0,00482	0,150	0,00	0,00	717003
32	R	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., pínostenných-odstránenie	m2	31,090	1,30	39,16	40,42	1 217,69	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
33	R	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	0,149	879,58	26 498,23	131,06	3 948,31	1,02013	0,152	0,00	0,00	717003
34	R	310238411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	0,120	117,46	3 538,60	14,10	424,78	1,95000	0,234	0,00	0,00	717003
37	R	320902021_1	Úprava plôch bet. konštr. zdrsnením - rampa	m2	19,513	4,36	131,35	85,08	2 563,12	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								<b>1 645,89</b>	<b>49 584,08</b>		<b>12,463</b>		<b>45,41</b>	
46	R	411354176	odstránenie	m2	54,713	0,83	25,00	45,41	1 368,02	0,00000	0,000	54,71	45,41	717003
48	R	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	3,540	10,74	323,55	38,02	1 145,39	0,00395	0,014	0,00	0,00	717003
49	R	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	3,540	1,38	41,57	4,89	147,32	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
50	R	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	3,540	10,38	312,71	36,75	1 107,13	0,00847	0,030	0,00	0,00	717003
51	R	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	m2	3,540	1,91	57,54	6,76	203,65	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
52	R	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	4,645	95,99	2 891,79	445,87	13 432,28	2,45317	11,395	0,00	0,00	717003
53	R	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,728	891,79	26 866,07	649,22	19 558,40	1,01713	0,740	0,00	0,00	717003
54	R	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	19,948	11,40	343,44	227,41	6 850,95	0,00912	0,182	0,00	0,00	717003
55	R	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	19,948	1,43	43,08	28,53	859,49	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
56	R	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,512	11,40	343,44	142,64	4 297,17	0,00816	0,102	0,00	0,00	717003
57	R	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,512	1,63	49,11	20,39	614,27	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								<b>639,51</b>	<b>19 265,88</b>		<b>10,873</b>		<b>0,00</b>	
67	R	632451237	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladeny ocelovým hladidlom,hr.nad 50 do 60 mm	m2	88,330	7,24	218,11	639,51	19 265,88	0,12310	10,873	0,00	0,00	717003

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								<b>510,08</b>	<b>15 366,67</b>		<b>0,000</b>		<b>462,00</b>	
72	R	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	234,975	0,86	25,91	202,08	6 087,86	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
76	R	972HOD	Použitie mobilného žeriavu	D	10,000	30,80	927,88	308,00	9 278,81	0,00000	0,000	15,00	462,00	717003
<b>PRESUNY HMŔT</b>								<b>320,45</b>	<b>9 653,88</b>		<b>0,000</b>		<b>3 420,08</b>	
84	R	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	46,174	6,94	209,07	320,45	9 653,88	0,00000	0,000	492,81	3 420,08	717003
<b>Práce PSV</b>								<b>65 864,90</b>	<b>1 984 245,98</b>		<b>3,904</b>		<b>3,52</b>	
<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>								<b>2 096,77</b>	<b>63 167,29</b>		<b>0,702</b>		<b>3,52</b>	
85	R	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierková izolácia na ploche zvislej	m2	91,575	3,48	104,84	318,68	9 600,55	0,00017	0,016	0,00	0,00	717003
87	R	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierková izolácia na ploche vodorovnej	m2	114,653	0,95	28,62	108,92	3 281,32	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
88	R	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierková izolácia na ploche zvislej	m2	15,016	1,10	33,14	16,52	497,68	0,00023	0,003	0,00	0,00	717003
89	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,711	14,86	447,67	10,57	318,43	0,00000	0,000	0,24	3,52	717003
91		235320040	Stierkové izolácie balenie 33.3kg	KG	663,729	2,04	61,46	1 354,01	40 790,91	0,00100	0,664	0,00	0,00	717003
92		235320130	Stierkové izolácie výst.páska do rohov 12cm, 50m	M	189,523	1,52	45,79	288,07	8 678,40	0,00010	0,019	0,00	0,00	717003
<b>DREVOSTAVBY</b>								<b>1 515,66</b>	<b>45 660,77</b>		<b>3,056</b>		<b>0,00</b>	
119	R	763112134	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKBI tl 12,5 mm	m2	54,770	23,83	717,90	1 305,17	39 319,55	0,05220	2,859	0,00	0,00	717003
122	R	763122131	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	13,200	15,47	466,05	204,20	6 151,73	0,01493	0,197	0,00	0,00	717003
125	R	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,319	19,73	594,39	6,29	189,49	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								<b>61 421,39</b>	<b>1 850 380,80</b>		<b>0,006</b>		<b>0,00</b>	
145	R	76711100	Montáž Hlinikovej zasklennej steny pevnej do nosnej oceleovej konštrukcie 6000x6800 mm plocha 40,8 m2 poz. Al1	KUS	2,000	2 344,54	70 631,61	4 689,08	141 263,22	0,00050	0,001	0,00	0,00	717003
146	R	76711101	Montáž Hlinikovej zasklennej steny pevnej do nosnej oceleovej konštrukcie 11000x8500 mm plocha 84,15 m2 poz. Al1	KUS	1,000	4 835,61	145 677,59	4 835,61	145 677,59	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
147	R	76711102	Montáž Hlinikovej zasklennej steny pevnej do nosnej oceleovej konštrukcie 2x5695x6000 mm plocha 2x34,17 m2 , v cene sú 2 sklopné okna a dvojkrídlové dvere s aretáciou poz. Al1	KUS	1,000	3 927,10	118 307,81	3 927,10	118 307,81	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
148	R	76711103	Montáž Hlinikového okna sklopného s pakovým ovladacím systémom 2250x300 mm poz. Al 2	KUS	4,000	102,20	3 078,88	408,80	12 315,51	0,00050	0,002	0,00	0,00	717003
162		76711100_1	Dodávka Hlinikovej zasklennej steny pevnej do nosnej oceleovej konštrukcie 6000x6800 mm plocha 40,8 m2 poz. Al1	KUS	2,000	7 044,00	212 207,54	14 088,00	424 415,09	0,00050	0,001	0,00	0,00	717003
163		76711101_1	Dodávka Hlinikovej zasklennej steny pevnej do nosnej oceleovej konštrukcie 11000x8500 mm plocha 84,15 m2 poz. Al1	KUS	1,000	14 521,60	437 477,72	14 521,60	437 477,72	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
164		76711102_1	Dodávka Hlinikovej zasklennej steny pevnej do nosnej oceleovej konštrukcie 2x5695x6000 mm plocha 2x34,17 m2 , v cene sú 2 sklopné okna a dvojkrídlové dvere s aretáciou poz. Al1	KUS	1,000	11 792,80	355 269,89	11 792,80	355 269,89	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
165		76711103_1	Dodávka Hlinikového okna sklopného s pakovým ovladacím systémom 2250x300 mm poz. Al 2	KUS	4,000	1 789,60	53 913,49	7 158,40	215 653,96	0,00050	0,002	0,00	0,00	717003
<b>NÁTERY</b>								<b>831,08</b>	<b>25 037,12</b>		<b>0,140</b>		<b>0,00</b>	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
185	R	783173520	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej stredných "B" a plnosten. "D" dvojnás. 2x s emailov.	m2	104,146	5,78	174,13	601,96	18 134,65	0,00080	0,084	0,00	0,00	717003
186	R	783173527	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej stredných "B" a plnostenných "D" základný	m2	208,291	1,10	33,14	229,12	6 902,47	0,00027	0,056	0,00	0,00	717003
<b>Montážne práce</b>								<b>7 721,95</b>	<b>232 631,47</b>		<b>0,000</b>		<b>1 858,39</b>	
<b>M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>								<b>7 721,95</b>	<b>232 631,47</b>		<b>0,000</b>		<b>1 858,39</b>	
203	R	430862006	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	7 629,629	0,22	6,63	1 678,52	50 567,09	0,00000	0,000	1 972,55	433,96	717003
204		H0200000 90	KRUHOVÁ OCEĽ 16 11375,0 ŤAHANÁ	KG	71,839	0,80	24,10	57,47	1 731,34	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
205		H0500000 16	HEA OCEĽ NEUŠĽ. 240	KG	7 470,190	0,72	21,69	5 378,54	162 033,90	0,00000	0,000	1 867,55	1 344,63	717003
206		H0900001 40	PLECH ČIERNY 10/1000/2000	KG	37,794	0,76	22,90	28,72	865,22	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
207		H0900001 50	PLECH ČIERNY 12/1000/2000	KG	122,027	0,76	22,90	92,74	2 793,89	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
208		H0900001 55	PLECH ČIERNY 16/2000/6000	KG	42,800	0,76	22,90	32,53	980,00	0,00000	0,000	105,00	79,80	717003
209		H1200001 34	PROFIL 120/8 ŠTVORCOVÝ	KG	492,752	0,80	24,10	394,20	11 875,67	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
210		V0310000 70	Rúra 51x5	KG	64,382	0,92	27,72	59,23	1 784,36	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
<b>Celkom</b>								<b>78 675,18</b>	<b>2 370 168,47</b>		<b>54,433</b>		<b>5 789,40</b>	