

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 7-10/2012

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Prístavba kaštieľa	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18,Košice		35582405
Projektant			
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK s.r.o. - APS ALKON a.s.		36504424
			SK2021981808
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	<b>HSV</b> Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	45 224,05	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	<b>PSV</b> Dodávky	425,29	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	135,26	11	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	<b>"M"</b> Dodávky	1 424,43		17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	433,96		18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	47 642,99	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka				
<b>Objednávateľ</b>				23 Súčet 7, 12, 19-22				47 642,99
				24 DPH 20,00 % z 47 642,99				9 528,60
				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>57 171,59</b>
				<b>Celkové náklady v SKK</b>				
Dátum a podpis				Celkom bez DPH				1 435 292,72
				Cena s DPH				1 722 351,32
				Konverzný kurz:				1 EUR = 30,1260 SKK
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

## Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 7-10/2012

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO 02 - Prístavba kaštieľa

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská 18, Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK s.r.o. - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	Skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
	Práce HSV	45 224,05	0,00	6 782,55	0,00	52 006,59	717003
	ZEMNÉ PRÁCE	8 999,49	0,00	0,00	0,00	8 999,49	717003
	ZÁKLADY	12 829,72	0,00	0,00	0,00	12 829,72	717003
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	9 923,10	0,00	4 804,12	0,00	14 727,21	717003
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 531,66	0,00	45,41	0,00	7 577,07	717003
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 829,60	0,00	0,00	0,00	1 829,60	717003
	OSTATNÉ PRÁCE	690,40	0,00	1 078,00	0,00	1 768,40	717003
	PRESUNY HMÔT	3 420,08	0,00	855,02	0,00	4 275,10	717003
	Práce PSV	560,55	0,00	10,57	0,00	571,12	717003
	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	560,55	0,00	10,57	0,00	571,12	717003
	Montážne práce	1 858,39	0,00	7 089,58	0,00	8 947,98	717003
	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 858,39	0,00	7 089,58	0,00	8 947,98	717003
	<b>Celkom</b>	<b>47 642,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13 882,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61 525,69</b>	

## Súpis vykonaných prác

Obdobie: 7-10/2012

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a pristavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO 02 - Pristavba kaštieľa

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18 Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SKs.r.o. - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Úprava podľa tabuľky po kontrole VO na SO/RO

Skupina výdavkov

### Práce HSV

45 224,05 1 362 419,73

460,796

0,00

### ZEMNÉ PRÁCE

8 999,49 271 118,64

0,000

0,00

1	R	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	468,947	2,36	71,10	1 106,71	33 340,75	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
2	R	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	468,947	0,32	9,64	150,06	4 520,71	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
3	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,318	9,74	293,43	168,68	5 081,65	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
4	R	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	17,318	2,30	69,29	39,83	1 199,92	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
5	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,469	6,06	182,56	214,94	6 475,28	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
6	R	132201209	nezapažených, s urovaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	35,469	0,29	8,74	10,29	310,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
7	R	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	520,510	3,67	110,56	1 910,27	57 548,79	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
8	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	169,504	1,06	31,93	179,67	5 412,74	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
9	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	352,230	3,69	111,16	1 299,73	39 155,67	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
10	R	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	352,230	0,84	25,31	295,87	8 913,38	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
11	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	352,230	0,42	12,65	147,94	4 456,84	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
12	R	171209999 V1	Sadzba za uloženie sypaniny na verejnú skládku	M3	352,230	3,72	112,07	1 310,30	39 474,10	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
13	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny so zhluknutím	m3	169,504	9,10	274,15	1 542,49	46 469,05	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
15	R	175101209	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	169,504	3,34	100,62	566,14	17 055,53	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
16	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhluknutím	m2	166,374	0,34	10,24	56,57	1 704,23	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003

### ZÁKLADY

12 829,72 386 508,14

173,550

0,00

18	R	216311113	Základová doska z vodostavebného betónu tr.V8-C 25/30	m3	42,547	90,19	2 717,06	3 837,31	115 602,80	2,26573	96,400	0,00	0,00	717003
19	R	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	16,347	82,65	2 489,91	1 351,08	40 702,64	2,45048	40,058	0,00	0,00	717003
20	R	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	25,368	6,30	189,79	159,82	4 814,74	0,00162	0,041	0,00	0,00	717003
21	R	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	25,368	0,83	25,00	21,06	634,45	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
22	R	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	7,501	877,83	26 445,51	6 584,60	198 367,66	1,13438	8,509	0,00	0,00	717003
27	R	274315412	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného V 4-C 25/30	m3	11,884	73,70	2 220,29	875,85	26 385,86	2,40172	28,542	0,00	0,00	717003

### ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

9 923,10 298 943,31

220,356

0,00

29	R	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	3,540	868,43	26 162,32	3 074,24	92 614,65	1,01561	3,595	0,00	0,00	717003
35	R	346621111	Tesniaci prvok živičný vodostavebný stenový - naboplnávací pásik reagujúci na cement	m	51,350	15,58	469,36	800,03	24 101,70	2,37350	121,879	0,00	0,00	717003
36	R	326313213	Podzemné, steny z vodostav. bet. želez. tr. V 8-C 25/30, z cementu portl. hĺbky steny do 10m	m3	39,252	81,67	2 460,39	3 205,71	96 575,22	2,41723	94,881	0,00	0,00	množstvo upravené na 39,252, OV vo výške 3205,71 bez DPH 717003
38	R	311351210 000	Debnenie múrov pre vodostav.betón-zhotovenie	m2	326,046	6,66	200,64	2 171,47	65 417,71	0,00000	0,000	0,00	0,00	množstvo upravené na326,046, OV vo výške 2171,47 bez DPH 717003
39	R	311351211 000	Debnenie múrov pre vodostavebný betón-odstránenie	m2	326,046	2,06	62,06	671,65	20 234,13	0,00000	0,000	0,00	0,00	množstvo upravené na326,046, OV vo výške 2171,47 bez DPH 717003

### VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7 531,66 226 898,79

64,585

0,00

40	R	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový vodostavebný tr.C 25/30	m3	24,126	90,38	2 722,79	2 180,51	65 690,04	2,44694	59,035	0,00	0,00	717003
41	R	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	102,258	7,77	234,08	794,54	23 936,31	0,00300	0,307	0,00	0,00	717003
42	R	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	102,258	1,61	48,50	164,64	4 959,94	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	R	411351107	Debenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	7,170	3,07	92,49	22,01	663,07	0,00376	0,027	0,00	0,00
44	R	411351108	Debenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	7,170	0,86	25,91	6,17	185,88	0,00000	0,000	0,00	0,00
45	R	411354175	zhotovenie	m2	109,427	4,85	146,11	530,72	15 988,47	0,00550	0,602	0,00	0,00
46	R	411354176	odstránenie	m2	54,714	0,83	25,00	45,41	1 368,02	0,00000	0,000	0,00	0,00
47	R	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505	t	4,539	834,47	25 139,24	3 787,66	114 107,05	1,01674	4,615	0,00	0,00
<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								<b>1 829,60</b>	<b>55 118,53</b>	<b>1,295</b>	<b>0,00</b>		
64	R	625250157	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámo s prikotvením, hr. 100 mm	m2	106,620	17,16	516,96	1 829,60	55 118,53	0,01214	1,295	0,00	0,00
<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								<b>690,40</b>	<b>20 798,99</b>	<b>1,010</b>	<b>0,00</b>		
76	R	972HOD	Použitie mobilného žeriavu	D	15,000	30,80	927,88	462,00	13 918,21	0,00000	0,000	0,00	0,00
79	R	931981125	Zvislé vložky do dilatačných škár, spolu s dodaním, z dosiek izolačných hr.50m	m2	47,883	4,77	143,70	228,40	6 880,78	0,02109	1,010	0,00	0,00
<b>PRESUNY HMŔT</b>								<b>3 420,08</b>	<b>103 033,33</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		
84	R	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	492,807	6,94	209,07	3 420,08	103 033,33	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>Práce PSV</b>								<b>560,55</b>	<b>16 887,13</b>	<b>0,220</b>	<b>0,00</b>		
<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>								<b>560,55</b>	<b>16 887,13</b>	<b>0,220</b>	<b>0,00</b>		
86	R	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou nopová fólia šírka 2 m zvislá	m2	119,768	1,10	33,14	131,74	3 968,80	0,00018	0,022	0,00	0,00
89	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,237	14,86	447,67	3,52	106,04	0,00000	0,000	0,00	0,00
90		S038000029 0	Lepiaca páska oboj, lep. 10 m x 5 cm	BM	80,000	3,60	108,45	288,00	8 676,29	0,00000	0,000	0,00	0,00
93		0	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	132,014	1,04	31,33	137,29	4 136,00	0,00150	0,198	0,00	0,00
<b>Montážne práce</b>								<b>1 858,39</b>	<b>55 985,86</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		
<b>M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>								<b>1 858,39</b>	<b>55 985,86</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		
203	R	430862006	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	1 972,550	0,22	6,63	433,96	13 073,48	0,00000	0,000	0,00	0,00
205		H05000001 6	HEA OCEĽ NEUŠĽ. 240	KG	1 867,547	0,72	21,69	1 344,63	40 508,32	0,00000	0,000	0,00	0,00
208		H09000015 5	PLECH ČIERNY 16/2000/6000	KG	105,000	0,76	22,90	79,80	2 404,05	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>								<b>47 642,99</b>	<b>1 435 292,72</b>	<b>461,015</b>	<b>0,00</b>		

Úprava podľa tabuľky po kontrole VO na SO/RO

Skupina výdavkov

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003

717003