

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Prístavba zdravotníka	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18,Košice		35582405
Projektant			
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.		36504424 SK2021981808
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	1 312,96	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	2 169,70	11	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00		17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	3 482,66	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				3 482,66
				24 DPH 20,00 % z 3 482,66				696,53
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				4 179,19
				Celkové náklady v SKK				
Dátum a podpis				Celkom bez DPH				104 918,62
				Cena s DPH				125 902,28
				Konverzný kurz:				1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO 02 - Prístavba zdravotníctva

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18,Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKONa.s.

JKSO:

Miesto:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
PSV	Práce a dodávky PSV	3 482,66	3,22	1 664,17	0,00	5 150,05	717003
713	Izolácie tepelné	220,61	0,00	32,93	0,00	253,54	717003
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	570,05	3,22	351,14	0,00	924,41	717003
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 344,15	0,00	161,16	0,00	1 505,31	717003
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 347,85	0,00	1 118,94	0,00	2 466,79	717003
	Celkom	3 482,66	3,22	1 664,17	0,00	5 150,05	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO 02 - Prístavba zdravotníka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18, Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKONa.s.

JKSO:

Miesto:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PSV Práce a dodávky PSV								3 482,66	104 918,62			0,255	3,22	
713 Izolácie tepelné								220,61	6 646,10			0,008	0,00	
1	R	713482121	Montáž trubic z PE, hr.13-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	87,000	1,60	48,20	139,20	4 193,54	0,00002	0,002	0,00	0,00	717003
2	283	0	Izolácia - trubica 22/13-DG	m	47,940	1,12	33,74	53,69	1 617,46	0,00008	0,004	0,00	0,00	717003
3	283	8	Izolácia - trubica 18/13-DG	m	17,340	0,98	29,52	16,99	511,84	0,00007	0,001	0,00	0,00	717003
4	283	5	Izolácia - trubica 28/20-DG	m	13,260	0,35	10,54	4,64	139,78	0,00003	0,000	0,00	0,00	717003
5	283	8	Izolácia - trubica 35/20-DG	m	10,200	0,58	17,47	5,92	178,35	0,00004	0,000	0,00	0,00	717003
6	R	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	20,86	628,43	0,17	5,12	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia								570,05	17 173,33			0,053	3,22	
7	R	721171208	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 vetracie zavesené	m	10,000	21,94	660,96	219,40	6 609,64	0,00229	0,023	0,00	0,00	717003
13	R	721171502	Potrúbie z rúr PE D 40 odpadné prípojné	m	7,000	8,37	252,15	58,59	1 765,08	0,00045	0,003	0,00	0,00	717003
14	R	721171503	Potrúbie z rúr PED 50 odpadné prípojné	m	2,000	8,18	246,43	16,36	492,86	0,00058	0,001	0,00	0,00	717003
15	R	721171504	Potrúbie z rúr PE D 56 odpadné prípojné	m	5,000	9,66	291,02	48,30	1 455,09	0,00065	0,003	0,00	0,00	717003
16	R	721171508	Potrúbie z rúr PE D 110 odpadné pripájacie	m	10,000	15,62	470,57	156,20	4 705,68	0,00125	0,013	0,00	0,00	717003
17	R	721212401	Montáž podlahového vpustu	ks	1,000	3,94	118,70	3,94	118,70	0,00030	0,000	0,00	0,00	717003
18	552	5524374600	Podlahová vpusť DN40/50 s izolačným tanierom, sífonom, skracovacím nadstavcom 14 -77 mm / 147x147mm a nerezovou odtokovou mriežkou 140x140mm	ks	1,000	46,68	1 406,28	46,68	1 406,28	0,00984	0,010	0,00	0,00	717003
25	R	721290111	125	m	41,000	0,46	13,86	18,86	568,18	0,00000	0,000	7,00	3,22	717003
27	R	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	14,12	425,38	1,72	51,82	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								1 344,15	40 493,86			0,140	0,00	
28	R	722171121	Potrúbie plasthliníkové 16x2	m	17,000	10,83	326,26	184,11	5 546,50	0,00069	0,012	0,00	0,00	717003
29	R	722171123	Potrúbie plasthliníkové 20x2	m	47,000	12,45	375,07	585,15	17 628,23	0,00089	0,042	0,00	0,00	717003
30	R	722171124	Potrúbie plasthliníkové 26x3	m	13,000	16,94	510,33	220,22	6 634,35	0,00119	0,015	0,00	0,00	717003
31	R	722171125	Potrúbie plasthliníkové 32x3 mm	m	10,000	20,79	626,32	207,90	6 263,20	0,00163	0,016	0,00	0,00	717003
36	R	722290226	tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	87,000	0,96	28,92	83,52	2 516,12	0,00018	0,016	0,00	0,00	717003
37	R	723150375	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička DN250	m	1,000	61,47	1 851,85	61,47	1 851,85	0,03950	0,040	0,00	0,00	717003
39	R	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,138	12,87	387,72	1,78	53,62	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
725 Zdravotechnika - zariad. predmety								1 347,85	40 605,33			0,054	0,00	
44	R	725119711	Montáž predstenového systému záchodov	súb	4,000	24,63	742,00	98,52	2 968,01	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
45	551	5516423005458	Podomietk.modul WC	ks	4,000	161,86	4 876,19	647,44	19 504,78	0,01297	0,052	0,00	0,00	717003
48	R	725129711	Montáž predstenového systému pisoárov	súb	3,000	21,43	645,60	64,29	1 936,80	0,00000	0,000	0,00	0,00	717003
49	286	0	Podomietkový modul pre urinály	ks	3,000	179,20	5 398,58	537,60	16 195,74	0,00055	0,002	0,00	0,00	717003
Celkom								3 482,66	104 918,62			0,255	3,22	