

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 7-10/2012

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO-03 - Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18,Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK s.r.o - APS ALKON a.s.		
	Rozpočet číslo		
	Spracoval	Dňa	

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	752,01	8 Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	1 041,94	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	66,64	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	66,51	11	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	128,24		17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	49,70		18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	2 105,04	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 105,04
				24 DPH 20,00 % z 2 105,04				421,01
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 526,05
				Celkové náklady v SKK				
Dátum a podpis				Celkom bez DPH				63 416,44
				Cena s DPH				76 099,78
				Konverzný kurz:				1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác**Obdobie: 7-10/2012**

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-03 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18,Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
HSV	Práce a dodávky HSV	1 793,95	0,00	0,00	0,00	1 793,95	717001
1	Zemné práce	599,24	0,00	0,00	0,00	599,24	717001
4	Vodorovné konštrukcie	101,86	0,00	0,00	0,00	101,86	717001
8	Rúrové vedenie	752,33	0,00	0,00	0,00	752,33	717001
99	Presun hmôt HSV	340,52	0,00	0,00	0,00	340,52	717001
PSV	Práce a dodávky PSV	133,15	0,00	0,00	0,00	133,15	717001
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	133,15	0,00	0,00	0,00	133,15	717001
M	Práce a dodávky M	177,94	0,00	0,00	0,00	177,94	717001
23-M	Montáže potrubia	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44	717001
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	717001
	Celkom	2 105,04	0,00	0,00	0,00	2 105,04	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 7-10/2012

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-03 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská 18, Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Úprava podľa tabuľky po kontrole VO na SO/RO skupina výdavkov

HSV Práce a dodávky HSV

1 793,95 54 044,54

24,014

0,00

1 Zemné práce

599,24 18 052,70

14,760

0,00

1	R	131201101	Výkop nezapaženého jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,620	4,38	131,95	11,48	345,85	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
2	R	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,620	0,32	9,64	0,84	25,31	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
3	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,400	6,06	182,56	196,34	5 914,94	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
4	R	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnávaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	32,400	0,29	8,74	9,40	283,18	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
5	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	14,560	3,89	111,16	53,73	1 618,67	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
6	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,560	0,42	12,65	6,12	184,37	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
7	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,300	3,72	112,07	86,68	2 611,32	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
8	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhuštením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,910	2,02	60,85	44,26	1 333,38	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
9	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,340	6,22	187,38	51,87	1 562,64	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
10	583	0	Štrkopiesok 0- 4	t	13,350	8,48	255,47	113,21	3 410,56	1,00000	13,350	0,00	0,00	717001
11	R	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,860	9,10	274,15	7,83	235,89	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
12	583	0	Štrkodrava 0- 32	t	1,410	12,40	373,56	17,48	526,60	1,00000	1,410	0,00	0,00	717001

4 Vodorovné konštrukcie

101,86 3 068,63

7,161

0,00

13	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	25,17	758,27	90,61	2 729,72	1,89077	6,807	0,00	0,00	717001
14	R	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,160	70,31	2 118,16	11,25	338,92	2,21647	0,355	0,00	0,00	717001

8 Rúrové vedenie

752,33 22 664,69

2,093

0,00

15	R	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	30,000	0,18	5,42	5,40	162,68	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
16	286	0	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm	m	30,600	2,72	81,94	83,23	2 507,39	0,00106	0,032	0,00	0,00	717001
17	R	891181221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	2,000	5,56	167,50	11,12	335,00	0,00072	0,001	0,00	0,00	717001
18	422	0	Uzatvárací ventil DN40 - mosadz	ks	1,010	43,60	1 313,49	44,04	1 326,75	0,01220	0,012	0,00	0,00	717001
19	422	0	Uzatvárací ventil s odvodnením DN40 - mosadz	ks	1,000	116,00	3 494,62	116,00	3 494,62	0,01600	0,016	0,00	0,00	717001
20	R	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	10,34	311,50	10,34	311,50	0,00070	0,001	0,00	0,00	717001
21	422	1	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80	ks	1,010	27,12	817,02	27,39	825,15	0,00625	0,006	0,00	0,00	717001
22	422	4	ZEMNÝ UZÁVER (ŠUPÁTKO) DN50	ks	1,010	93,92	2 829,43	94,86	2 857,75	0,01200	0,012	0,00	0,00	717001
23	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	0,35	10,54	10,50	316,32	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
24	R	893810132	Osadenie vodoromnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	22,58	680,25	22,58	680,25	0,43184	0,432	0,00	0,00	717001
25	286	1	Typizovaná vodoromná šachta - plastová priemeru 1200 mm, sv. výšky 1500 mm , s plastovým pochádznym poklopom	ks	1,000	228,00	6 868,73	228,00	6 868,73	0,08000	0,080	0,00	0,00	717001
26	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	12,93	389,53	12,93	389,53	0,11406	0,114	0,00	0,00	717001
27	422	0	Uličný poklop "uhý" - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	15,92	479,61	15,92	479,61	0,01600	0,016	0,00	0,00	717001
28	R	899623141	Obetónovanie šacht bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,610	74,21	2 235,85	45,27	1 363,80	2,23543	1,364	0,00	0,00	717001
29	R	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm	m	33,000	0,39	11,75	12,87	387,72	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	341	0	Vyhľadávaci vodič AYKY 2x4 mm	m	33,000	0,36	10,85	11,88	357,90	0,00018	0,006	0,00	0,00
99 Presun hmôt HSV						340,52	10 258,51	0,000	0,00				
31	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,014	14,18	427,19	340,52	10 258,51	0,00000	0,000	0,00	0,00
PSV Práce a dodávky PSV						133,15	4 011,28	0,018	0,00				
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						133,15	4 011,28	0,018	0,00				
32	R	722130215	Potrubié z oceľ. rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	0,400	15,43	464,84	6,17	185,88	0,01513	0,006	0,00	0,00
33	R	722170915	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 75 alebo D 90	ks	1,000	49,96	1 505,09	49,96	1 505,09	0,00668	0,007	0,00	0,00
34	286	0	PVC T-kus D90/50	ks	1,000	10,24	308,49	10,24	308,49	0,00079	0,001	0,00	0,00
35	R	722263417	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	10,38	312,71	10,38	312,71	0,00354	0,004	0,00	0,00
36	388	0	Vodomer Qn3,5, DN25, 260mm	ks	1,000	56,40	1 699,11	56,40	1 699,11	0,00078	0,001	0,00	0,00
M Práce a dodávky M						177,94	5 360,62	0,018	0,00				
23-M Montáže potrubia						158,44	4 773,16	0,012	0,00				
37	R	230040008	Montáž závitových dielov DN 1 1/2"	ks	2,000	3,78	113,88	7,56	227,75	0,00003	0,000	0,00	0,00
38	319	0	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 6/4x5/4"	ks	2,000	0,56	16,87	1,12	33,74	0,00015	0,000	0,00	0,00
39	R	230040009	Montáž závitových dielov DN 2"	ks	4,000	4,34	130,75	17,36	522,99	0,00003	0,000	0,00	0,00
40	319	0	Vsuvka redukovaná 2x6/4"	ks	2,000	1,20	36,15	2,40	72,30	0,00025	0,001	0,00	0,00
41	319	4	Priame šróbenie 5/4"	ks	2,000	7,04	212,09	14,08	424,17	0,00000	0,000	0,00	0,00
42	R	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	2,000	4,38	131,95	8,76	263,90	0,00000	0,000	0,00	0,00
43	286	0	Prechodka PE-mosadz DN50(d63) / 2"	ks	2,000	45,44	1 368,93	90,88	2 737,85	0,00101	0,002	0,00	0,00
44	R	230330078	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 89 x 3.6	ks	2,000	4,26	128,34	8,52	256,67	0,00000	0,000	0,00	0,00
45	141	0	Rúrka závitová bezšvová 3"	m	1,000	7,76	233,78	7,76	233,78	0,00864	0,009	0,00	0,00
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						19,50	587,46	0,006	0,00				
46	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,25	7,53	7,50	225,95	0,00000	0,000	0,00	0,00
47	283	0	Fólia výstražná vodovod	m	30,000	0,40	12,05	12,00	361,51	0,00021	0,006	0,00	0,00
Celkom						2 105,04	63 416,44	24,050	0,00				

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001

717001