

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO-04 - Kanalizačná prípojka	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská č.18 Košice	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	96,23	8 Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	548,15	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	57,80		17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	16,28		18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	718,46	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				718,46
				24 DPH 20,00 % z 718,46				143,69
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				862,15
				Celkové náklady v SKK				
Dátum a podpis				Celkom bez DPH				21 644,33
				Cena s DPH				25 973,13
				Konverzný kurz:				1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-04 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18,Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
HSV	Práce a dodávky HSV	644,38	1 652,47	243,80	0,00	2 540,66	717001
1	Zemné práce	447,82	1 145,90	60,72	0,00	1 654,45	717001
4	Vodorovné konštrukcie	71,43	91,67	0,00	0,00	163,10	717001
8	Rúrové vedenie	49,49	54,73	0,00	0,00	104,22	717001
99	Presun hmôt HSV	75,64	360,17	183,08	0,00	618,89	717001
M	Práce a dodávky M	74,08	25,68	0,00	0,00	99,75	717001
23-M	Montáže potrubia	64,65	0,00	0,00	0,00	64,65	717001
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	9,43	25,68	0,00	0,00	35,10	717001
	<u>Celkom</u>	<u>718,46</u>	<u>1 678,15</u>	<u>243,80</u>	<u>0,00</u>	<u>2 640,41</u>	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-04 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18 Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
HSV Práce a dodávky HSV								644,38	19 412,59		15,716		1 652,47	
1 Zemné práce								447,83	13 491,03		10,347		1 145,90	
1	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	27,583	6,06	182,56	167,15	5 035,56	0,00000	0,000	83,30	504,78	717001
2	R	132201209	Hĺbenie ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	27,583	0,29	8,74	8,00	241,01	0,00000	0,000	83,30	24,16	717001
7	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m ³	9,878	3,69	111,16	36,45	1 098,09	0,00000	0,000	29,76	109,80	717001
8	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	9,878	0,42	12,65	4,15	125,02	0,00000	0,000	29,76	12,50	717001
9	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,805	3,72	112,07	58,79	1 771,11	0,00000	0,000	47,61	177,11	717001
10	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, sachtet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	22,073	2,02	60,85	44,59	1 343,32	0,00000	0,000	66,58	134,49	717001
11	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	6,584	6,22	187,38	40,95	1 233,66	0,00000	0,000	9,17	57,01	717001
12	583	0	Strkopiesok 0- 4	t	10,347	8,48	255,47	87,74	2 643,26	1,00000	10,347	14,86	126,05	717001
4 Vodorovné konštrukcie								71,43	2 151,90		5,366		91,67	
14	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,838	25,17	758,27	71,43	2 151,90	1,89077	5,366	3,64	91,67	717001
8 Rúrové vedenie								49,49	1 490,94		0,003		54,73	
16	R	871171121	mm	m	6,500	0,08	2,41	0,52	15,67	0,00000	0,000	39,50	3,16	717001
17	286	0	HDPE rúra tlaková - PE 100/PN 16 40x 3.7mm	m	6,630	1,28	38,56	8,49	255,77	0,00043	0,003	40,29	51,57	717001
21	R	892311000	Skuška tesnosti kanalizácie	m	46,000	0,88	26,51	40,48	1 219,50	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
99 Presun hmôt HSV								75,64	2 278,73		0,000		360,17	
39	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,334	14,18	427,19	75,64	2 278,73	0,00000	0,000	25,40	360,17	717001
M Práce a dodávky M								74,08	2 231,73		0,003		25,68	
23-M Montáže potrubia								64,65	1 947,65		0,000		0,00	
56	R	230203471	Montáž sedlovej armatúry PE100 SDR11 D63mm	ks	1,000	12,65	381,09	12,65	381,09	0,00000	0,000	0,00	0,00	717001
57	286	0	Elektrolúčne sedlo DN50/32	ks	1,000	52,00	1 566,55	52,00	1 566,55	0,00044	0,000	0,00	0,00	717001
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach								9,43	284,09		0,003		25,68	
58	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	14,500	0,25	7,53	3,63	109,36	0,00000	0,000	39,50	9,88	717001
59	283	0	Fólia výstražná kanál	m	14,500	0,40	12,05	5,80	174,73	0,00021	0,003	39,50	15,80	717001
Celkom								718,46	21 644,33		15,719		1 678,15	