

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 7-10/2012

|               |   |        |                 |
|---------------|---|--------|-----------------|
| Názov stavby  | Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky<br>- kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011 | JKSO   |                 |
| Názov objektu | SO-04 - Kanalizačná prípojka  | EČO    |                 |
|               |   | Miesto | Košice - Krásna |
| Objednávateľ  | Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18,Košice   | IČO    |                 |
| Projektant    |   | IČ DPH |                 |
| Zhotoviteľ    | Skupina ROPO SK s.r.o.- APS ALKON a.s.  |        |                 |
|               | Rozpočet číslo  |        |                 |
|               | Spracoval   | Dňa    |                 |
|               |   |        |                 |

## Náklady čerpania v EUR

| A                   | Základné rozp. náklady | B        | Doplnkové náklady    | C                            | Vedľajšie rozpočtové náklady |                 |      |                     |
|---------------------|------------------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------|---------------------|
| 1                   | HSV Dodávky            | 295,18   | 8 Práce cezčas       | 13                           | GZS                          | 0,00%           | 0,00 |                     |
| 2                   | Montáž                 | 1 960,99 | 9 Bez pevnej podl.   | 14                           | Mimostaven. doprava          | 0,00%           | 0,00 |                     |
| 3                   | PSV Dodávky            | 0,00     | 10 Kultúrna pamiatka | 15                           | Sťažené podmienky            | 0,00%           | 0,00 |                     |
| 4                   | Montáž                 | 334,18   | 11                   | 16                           | Vplyv prostredia             | 0,00%           | 0,00 |                     |
| 5                   | "M" Dodávky            | 15,80    |                      | 17                           | Klimatické vplyvy            | 0,00%           | 0,00 |                     |
| 6                   | Montáž                 | 9,88     |                      | 18                           | VRN z rozpočtu               |                 | 0,00 |                     |
| 7                   | ZRN (r. 1-6)           | 2 616,03 | 12 DN (r. 8-11)      | 19                           | VRN (r. 13-18)               |                 | 0,00 |                     |
| 20                  | HZS                    | 0,00     | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                         | 22                           | Ostatné náklady | 0,00 |                     |
| <b>Projektant</b>   |                        |          |                      | <b>D Celkové náklady</b>     |                              |                 |      |                     |
| Dátum a podpis      |                        |          |                      | Pečiatka                     |                              |                 |      |                     |
| <b>Objednávateľ</b> |                        |          |                      | <b>Celkové náklady v SKK</b> |                              |                 |      |                     |
|                     |                        |          |                      | Celkom bez DPH               |                              |                 |      | 78 810,52           |
|                     |                        |          |                      | Cena s DPH                   |                              |                 |      | 94 572,74           |
|                     |                        |          |                      | Konverzný kurz:              |                              |                 |      | 1 EUR = 30,1260 SKK |
| Dátum a podpis      |                        |          |                      | Pečiatka                     |                              |                 |      |                     |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |                        |          |                      | <b>E Prípočty a odpočty</b>  |                              |                 |      |                     |
| Dátum a podpis      |                        |          |                      | Pečiatka                     |                              |                 |      |                     |
|                     |                        |          |                      | 26 Dodávky objednávateľa     |                              |                 |      | 0,00                |
|                     |                        |          |                      | 27 Kľzavá doložka            |                              |                 |      | 0,00                |
|                     |                        |          |                      | 28 Zvýhodnenie + -           |                              |                 |      | 0,00                |

**Rekapitulácia súpisu vykonaných prác****Obdobie: 7-10/2012**

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-04 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18,Prešov

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SKs.r.o - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

| Kód položky | Popis                             | Cena celkom     | Prestavané  | Zostatok        | Dodatok     | Celková cena z rozpočtu | skupina výdavkov |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 1           | 2                                 | 3               | 4           | 5               | 6           | 7                       |                  |
| HSV         | Práce a dodávky HSV               | 2 256,17        | 0,00        | 1 000,33        | 0,00        | 3 256,50                | 717001           |
| 1           | Zemné práce                       | 1 622,56        | 0,00        | 661,18          | 0,00        | 2 283,73                | 717001           |
| 4           | Vodorovné konštrukcie             | 91,67           | 0,00        | 71,43           | 0,00        | 163,10                  | 717001           |
| 8           | Rúrové vedenie                    | 181,77          | 0,00        | 9,01            | 0,00        | 190,78                  | 717001           |
| 99          | Presun hmôt HSV                   | 360,17          | 0,00        | 258,71          | 0,00        | 618,89                  | 717001           |
| PSV         | Práce a dodávky PSV               | 334,18          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 334,18                  | 717001           |
| 721         | Zdravotech. vnútorná kanalizácia  | 334,18          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 334,18                  | 717001           |
| M           | Práce a dodávky M                 | 25,68           | 0,00        | 9,43            | 0,00        | 35,10                   | 717001           |
| 46-M        | Zemné práce pri extr.mont.prácach | 25,68           | 0,00        | 9,43            | 0,00        | 35,10                   | 717001           |
|             | <b>Celkom</b>                     | <b>2 616,03</b> | <b>0,00</b> | <b>1 009,75</b> | <b>0,00</b> | <b>3 625,78</b>         |                  |

## Súpis vykonaných prác

Obdobie: 7-10/2012

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-04 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18,Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK s.r.o.- APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Úprava podľa tabuľky po kontrole VO na SO/RO skupina výdavkov

| P.Č.  | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Výkon   | Cena jednotková<br>EUR | Cena jednotková<br>SKK | Cena celkom<br>EUR | Cena celkom<br>SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané<br>EUR |
|---|-----|-------------|--|----|---------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3           | 4  | 5  | 6       | 7                      | 8                      | 9                  | 10                 | 11                  | 12              | 13              | 14                |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>2 256,17</b>    | <b>67 969,38</b>   |                     | <b>21,879</b>   |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>1 Zemné práce</b>                          |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>1 622,56</b>    | <b>48 881,24</b>   |                     | <b>14,952</b>   |                 | <b>0,00</b>       |
| 1   | R   | 132201201   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3  | m3 | 83,297  | 6,06                   | 182,56                 | 504,78             | 15 207,00          | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 2   | R   | 132201209   | nezapažených, s urovnaním dna. Pripílatok k cenám za lepiivosť hominy 3                            | m3 | 83,297  | 0,29                   | 8,74                   | 24,16              | 727,84             | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 5   | R   | 151101102   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m                              | m2 | 103,621 | 3,46                   | 104,24                 | 358,53             | 10 801,07          | 0,00085             | 0,088           | 0,00            | 0,00              |
| 6   | R   | 151101112   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m                               | m2 | 103,621 | 1,14                   | 34,34                  | 118,13             | 3 558,78           | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 7   | R   | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hominy tr.1-4 do 10000 m                       | m3 | 29,757  | 3,69                   | 111,16                 | 109,80             | 3 307,83           | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 8   | R   | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3 | 29,757  | 0,42                   | 12,65                  | 12,50              | 376,58             | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 9   | R   | 171209002   | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t  | 47,611  | 3,72                   | 112,07                 | 177,11             | 5 335,62           | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 10  | R   | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhotúrením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3              | m3 | 66,577  | 2,02                   | 60,85                  | 134,49             | 4 051,65           | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 11  | R   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                          | m3 | 9,166   | 6,22                   | 187,38                 | 57,01              | 1 717,48           | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 12  | 583 | 0           | Štrkopiesok 0- 4   | t  | 14,864  | 8,48                   | 255,47                 | 126,05             | 3 797,38           | 1,00000             | 14,864          | 0,00            | 0,00              |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b>                |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>91,67</b>       | <b>2 761,65</b>    |                     | <b>6,886</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| 14  | R   | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 3,642   | 25,17                  | 758,27                 | 91,67              | 2 761,65           | 1,89077             | 6,886           | 0,00            | 0,00              |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>                       |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>181,77</b>      | <b>5 476,00</b>    |                     | <b>0,041</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| 16  | R   | 871171121   | mm   | m  | 39,500  | 0,08                   | 2,41                   | 3,16               | 95,20              | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 17  | 286 | 0           | HDPE rúra tlaková - PE 100 / PN 16 40x 3.7mm   | m  | 40,290  | 1,28                   | 38,56                  | 51,57              | 1 553,60           | 0,00043             | 0,017           | 0,00            | 0,00              |
| 18  | R   | 891181111   | Montáž posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 32                  | ks | 1,000   | 9,48                   | 285,59                 | 9,48               | 285,59             | 0,00072             | 0,001           | 0,00            | 0,00              |
| 19  | 422 | 1           | ZEMNÝ UZÁVER (ŠUPATKO) DN32 (1/ 1/4", d40)   | ks | 1,010   | 100,00                 | 3 012,60               | 101,00             | 3 042,73           | 0,01620             | 0,016           | 0,00            | 0,00              |
| 20  | 422 | 0           | ZEMNÁ SÚPRAVA TELESKOPICKÁ DN50  | ks | 1,010   | 16,40                  | 494,07                 | 16,56              | 498,89             | 0,00630             | 0,006           | 0,00            | 0,00              |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                     |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>360,17</b>      | <b>10 850,48</b>   |                     | <b>0,000</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| 39  | R   | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope     | t  | 25,400  | 14,18                  | 427,19                 | 360,17             | 10 850,48          | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>334,18</b>      | <b>10 067,51</b>   |                     | <b>0,045</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>   |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>334,18</b>      | <b>10 067,51</b>   |                     | <b>0,045</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| 40  | R   | 721171310   | Potrubie z rúr PE 160/6, 2 odpadné v zemi  | m  | 14,000  | 23,30                  | 701,94                 | 326,20             | 9 827,10           | 0,00323             | 0,045           | 0,00            | 0,00              |
| 41  | R   | 721290112   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                        | m  | 14,000  | 0,57                   | 17,17                  | 7,98               | 240,41             | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| <b>M Práce a dodávky M</b>                    |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>25,68</b>       | <b>773,64</b>      |                     | <b>0,008</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b> |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>25,68</b>       | <b>773,64</b>      |                     | <b>0,008</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| 58  | R   | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                  | m  | 39,500  | 0,25                   | 7,53                   | 9,88               | 297,64             | 0,00000             | 0,000           | 0,00            | 0,00              |
| 59  | 283 | 0           | Fólia výstražná kanál  | m  | 39,500  | 0,40                   | 12,05                  | 15,80              | 475,99             | 0,00021             | 0,008           | 0,00            | 0,00              |
| <b>Celkom</b>                                 |     |             |  |    |         |                        |                        | <b>2 616,03</b>    | <b>78 810,52</b>   |                     | <b>21,933</b>   |                 | <b>0,00</b>       |