

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Názov stavby | Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011 | JKSO | |
| Názov objektu | SO-08 - Dažďová kanalizácia | EČO | |
| | | Miesto | Košice - Krásna |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18 Košice | 35582405 | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s. | 36504424 | SK2021981808 |
| | Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa |
| | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |

Náklady čerpania v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|------|---------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 6 488,93 | 8 Práce cezčas | 13 | GZS | 0,00% | 0,00 | |
| 2 | Montáž | 6 532,58 | 9 Bez pevnej podl. | 14 | Mimostaven. doprava | 0,00% | 0,00 | |
| 3 | PSV Dodávky | 70,80 | 10 Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky | 0,00% | 0,00 | |
| 4 | Montáž | 1 695,06 | 11 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00% | 0,00 | |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | 17 | Klimatické vplyvy | 0,00% | 0,00 | |
| 6 | Montáž | 0,00 | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 14 787,37 | 12 DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | |
| Objednávateľ | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | | | 14 787,37 |
| | | | | 24 DPH 20,00 % z 14 787,33 | | | | 2 957,47 |
| | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | | | | 17 744,84 |
| | | | | Celkové náklady v SKK | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Celkom bez DPH | | | | 445 484,31 |
| | | | | Cena s DPH | | | | 534 581,05 |
| | | | | Konverzný kurz: | | | | 1 EUR = 30,1260 SKK |
| Zhotoviteľ | | | | E Prípochy a odpočty | | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | |
| | | | | 26 Dodávky objednávateľa | | | | 0,00 |
| | | | | 27 Kízavá doložka | | | | 0,00 |
| | | | | 28 Zvýhodnenie + - | | | | 0,00 |

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-08 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18 Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu | skupina výdavkov |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 13 021,47 | 3 057,60 | 467,46 | 0,00 | 16 546,51 | 717001 |
| 1 | Zemné práce | 4 216,11 | 1 394,00 | 235,27 | 0,00 | 5 845,37 | 717001 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | 5 959,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 959,20 | 717001 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 437,40 | 238,59 | 36,32 | 0,00 | 712,30 | 717001 |
| 8 | Rúrové vedenie | 867,96 | 148,98 | 0,00 | 0,00 | 1 016,94 | 717001 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 1 540,80 | 1 276,03 | 195,87 | 0,00 | 3 012,70 | 717001 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 1 765,86 | 1 810,97 | 351,36 | 0,00 | 3 928,19 | 717001 |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 1 765,86 | 1 810,97 | 351,36 | 0,00 | 3 928,19 | 717001 |
| | <u>Celkom</u> | <u>14 787,33</u> | <u>4 868,57</u> | <u>818,82</u> | <u>0,00</u> | <u>20 474,70</u> | |

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-08 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatská č.18, Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK - APS ALKONA.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR | skupina výdavkov |
|------|-----|-------------|-------|----|-------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |

HSV Práce a dodávky HSV

13 021,47 392 284,81

108,102

3 057,60

1 Zemné práce

4 216,11 127 014,53

85,080

1 394,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|-------|--------|--------|-----------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 1 | R | 131201102 | Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000m3 | m3 | 190,000 | 2,36 | 71,10 | 448,40 | 13 508,50 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 2 | R | 131201109 | Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 190,000 | 0,32 | 9,64 | 60,80 | 1 831,66 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 3 | R | 132201202 | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 101,498 | 4,09 | 123,22 | 415,13 | 12 506,21 | 0,00000 | 0,000 | 85,32 | 348,94 | 717001 |
| 4 | R | 132201209 | Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 101,498 | 0,29 | 8,74 | 29,43 | 886,61 | 0,00000 | 0,000 | 85,32 | 24,74 | 717001 |
| 5 | R | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m | m3 | 120,519 | 3,69 | 111,16 | 444,72 | 13 397,63 | 0,00000 | 0,000 | 36,24 | 133,74 | 717001 |
| 6 | R | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 1 569,519 | 0,42 | 12,65 | 659,20 | 19 859,06 | 0,00000 | 0,000 | 36,24 | 15,22 | 717001 |
| 7 | R | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 192,831 | 3,72 | 112,07 | 717,33 | 21 610,28 | 0,00000 | 0,000 | 57,99 | 215,72 | 717001 |
| 8 | R | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 187,231 | 1,94 | 58,44 | 363,23 | 10 942,67 | 0,00000 | 0,000 | 49,07 | 95,20 | 717001 |
| 9 | R | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 31,842 | 6,22 | 187,38 | 198,06 | 5 966,76 | 0,00000 | 0,000 | 26,76 | 166,47 | 717001 |
| 10 | 583 | 0 | Strkopiesok 0-4 | t | 50,946 | 9,20 | 277,16 | 468,70 | 14 120,06 | 1,67000 | 85,080 | 42,82 | 393,97 | 717001 |
| 11 | R | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny | m3 | 40,030 | 10,27 | 309,39 | 411,11 | 12 385,10 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717001 |

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

5 959,20 179 526,86

0,434

0,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|----------------------------|-----|---------|-------|----------|----------|------------|---------|-------|------|------|--------|
| 12 | R | 386941113 | Montáž vsakovacích boxov | sub | 120,000 | 6,73 | 202,75 | 807,60 | 24 329,76 | 0,00062 | 0,074 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 13 | 286 | 3 | Akumulačný box | ks | 120,000 | 40,12 | 1 208,66 | 4 814,40 | 145 038,61 | 0,00300 | 0,360 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 14 | 286 | 286920100 31 | Spojka - klip horizontálny | ks | 402,000 | 0,60 | 18,08 | 241,20 | 7 266,39 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 15 | 286 | 286920100 32 | Spojka - trubka vertikálna | ks | 160,000 | 0,60 | 18,08 | 96,00 | 2 892,10 | 0,00000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717001 |

4 Vodorovné konstrukcie

437,40 13 177,11

21,880

238,59

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|-------|----------|--------|----------|---------|--------|------|--------|--------|
| 16 | R | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 11,278 | 25,17 | 758,27 | 283,87 | 8 551,87 | 1,89077 | 21,324 | 9,48 | 238,59 | 717001 |
| 17 | R | 452311131 | Došky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 | m3 | 0,200 | 70,31 | 2 118,16 | 14,06 | 423,57 | 2,21647 | 0,443 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 18 | R | 461991111 | Zhotovenie ochran. opevnenia dna a svahov z geotext., fólie alebo sieťoviny | m2 | 92,000 | 0,90 | 27,11 | 82,80 | 2 494,43 | 0,00100 | 0,092 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 19 | 693 | 0 | Geotextília | m2 | 101,200 | 0,56 | 16,87 | 56,67 | 1 707,24 | 0,00020 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 717001 |

8 Rúrové vedenie

867,96 26 148,16

0,708

148,98

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková EUR | Cena jednotková SKK | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané EUR | skupina výdavkov |
|---|-----|-----------------|---|----|---------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 22 | R | 894431134 | Montáž revíznej sачty z PVC, DN 400/160 (DN sачty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2200mm | ks | 1,000 | 22,90 | 689,89 | 22,90 | 689,89 | 0,00003 | 0,000 | 3,00 | 68,70 | 717001 |
| 24 | 286 | 3 | šachtové dno DN 400/125 viacvtokové | ks | 1,000 | 56,96 | 1 715,98 | 56,96 | 1 715,98 | 0,03500 | 0,035 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 26 | 286 | 2 | Predĺženie šachty DN400 | m | 1,500 | 17,84 | 537,45 | 26,76 | 806,17 | 0,01500 | 0,023 | 4,50 | 80,28 | 717001 |
| 27 | 286 | 286611143 21 | Tesneniaca manžeta DN400 | ks | 4,000 | 10,00 | 301,26 | 40,00 | 1 205,04 | 0,01500 | 0,060 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 28 | 286 | 0 | Plastový pochôdzny poklop DN400 | ks | 2,000 | 116,00 | 3 494,62 | 232,00 | 6 989,23 | 0,00600 | 0,012 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 29 | R | 894431165 | Montáž filtračnej sачty z PVC, DN 600/160 (DN sачty/DN potr. ved.)hl. 1900 do 2300mm | ks | 1,000 | 22,90 | 689,89 | 22,90 | 689,89 | 0,00003 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 30 | 286 | 2 | Plastová šachta 600, šachtové dno slepé | ks | 1,000 | 57,84 | 1 742,49 | 57,84 | 1 742,49 | 0,03200 | 0,032 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 31 | 286 | 7 | Vlnocová šacht. rúra 600 | ks | 1,000 | 61,92 | 1 865,40 | 61,92 | 1 865,40 | 0,06000 | 0,060 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 32 | 286 | 5 | IN SITU spojka PL 200 mm | ks | 1,000 | 24,88 | 749,53 | 24,88 | 749,53 | 0,05000 | 0,050 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 33 | 286 | 9 | Filter D200 | ks | 1,000 | 204,00 | 6 145,70 | 204,00 | 6 145,70 | 0,18000 | 0,180 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 34 | 286 | 8 | Tesnenie šacht. rúry 600 | ks | 1,000 | 15,60 | 469,97 | 15,60 | 469,97 | 0,09000 | 0,090 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 37 | R | 899102111 | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 1,000 | 10,20 | 307,29 | 10,20 | 307,29 | 0,00634 | 0,006 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 38 | 552 | 0 | Liatinový poklop D600 | ks | 1,000 | 92,00 | 2 771,59 | 92,00 | 2 771,59 | 0,16000 | 0,160 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | | 1 540,84 | 46 418,14 | 0,000 | | 1 276,03 | | |
| 39 | R | 998276101 | Presun hmôt pre rurové vedenie hlbene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 108,663 | 14,18 | 427,19 | 1 540,84 | 46 418,14 | 0,00000 | 0,000 | 89,99 | 1 276,03 | 717001 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | | 1 765,86 | 53 198,30 | 0,360 | | 1 810,97 | | |
| 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | | | | | | | 1 765,86 | 53 198,30 | 0,360 | | 1 810,97 | | |
| 40 | R | 721171309 | Potrubie z rur PE 125/4, 9 odpadné vrátane kolien a odbočiek | m | 75,000 | 14,35 | 432,31 | 1 076,25 | 32 423,11 | 0,00196 | 0,147 | 19,00 | 272,65 | 717001 |
| 41 | R | 721171310 | Potrubie z rur PE 160/6, 2 odpadné vrátane kolien a odbočiek | m | 9,000 | 23,30 | 701,94 | 209,70 | 6 317,42 | 0,00323 | 0,029 | 60,00 | 1 398,00 | 717001 |
| 42 | R | 721171311 | Potrubie z rur PE 200/6, 2 odpadné vrátane kolien a odbočiek | m | 10,000 | 33,72 | 1 015,85 | 337,20 | 10 158,49 | 0,00457 | 0,046 | 0,00 | 0,00 | 717001 |
| 43 | R | 721242115 | Montáž lapača strešných splavenín DN125 | ks | 3,000 | 8,86 | 266,92 | 26,58 | 800,75 | 0,02122 | 0,064 | 3,00 | 26,58 | 717001 |
| 44 | 552 | 0 | Lapač strešných splavenín DN125 | ks | 3,000 | 23,60 | 710,97 | 70,80 | 2 132,92 | 0,02500 | 0,075 | 3,00 | 70,80 | 717001 |
| 45 | R | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 75,000 | 0,46 | 13,86 | 34,50 | 1 039,35 | 0,00000 | 0,000 | 19,00 | 8,74 | 717001 |
| 46 | R | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 19,000 | 0,57 | 17,17 | 10,83 | 326,26 | 0,00000 | 0,000 | 60,00 | 34,20 | 717001 |
| Celkom | | | | | | | | 14 787,37 | 445 483,10 | 108,462 | | 4 868,57 | | |