

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 7-10/2012

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO-08 - Dažďová kanalizácia	EČO	
		Miesto	Košice - Krásna
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18,Prešov	IČO	35582405
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK s.r.o. - APS ALKON a.s.		36504424 SK2021981808
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	623,37	8 Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	2 583,35	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	70,80	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	1 740,17	11	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00		17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	5 017,69	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				5 017,69
				24 DPH 20,00 % z 5 017,69				1 003,54
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				6 021,23
				Celkové náklady v SKK				
Dátum a podpis				Celkom bez DPH				151 162,93
				Cena s DPH				181 395,57
				Konverzný kurz:				1 EUR = 30,1260 SKK
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				
				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác**Obdobie: 7-10/2012**

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a pristavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-08 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18,Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK s.r.o.- APS ALKON a.s

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
HSV	Práce a dodávky HSV	3 206,72	0,00	5 637,58	0,00	8 844,29	717001
1	Zemné práce	1 394,00	0,00	3 531,07	0,00	4 925,06	717001
4	Vodorovné konštrukcie	238,59	0,00	320,19	0,00	558,77	717001
8	Rúrové vedenie	298,10	0,00	49,66	0,00	347,76	717001
99	Presun hmôt HSV	1 276,03	0,00	1 736,67	0,00	3 012,70	717001
PSV	Práce a dodávky PSV	1 810,97	0,00	1 780,02	0,00	3 590,99	717001
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 810,97	0,00	1 780,02	0,00	3 590,99	717001
	Celkom	5 017,69	0,00	7 417,60	0,00	12 435,28	

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 7-10/2012

Stavba: Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej - Košice ITMS 22170120011

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o. Opatka 18, Košice

Zhotoviteľ: Skupina ROPO SK s.r.o. - APS ALKON a.s.

JKSO:

Miesto: Košice - Krásna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Úprava podľa tabuľky po kontrole VO na SO/RO skupina výdavkov

HSV Práce a dodávky HSV 3 206,72 96 605,65 89,619 0,00

1 Zemné práce 1 394,00 41 995,64 71,514 0,00

3	R	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	85,315	4,09	123,22	348,94	10 512,17	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	85,315	0,29	8,74	24,74	745,32	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	36,243	3,69	111,16	133,74	4 029,05	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,243	0,42	12,65	15,22	458,52	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,989	3,72	112,07	215,72	6 498,78	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	49,072	1,94	58,44	95,20	2 868,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,764	6,22	187,38	166,47	5 015,08	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	583	0	Štrkopiesok 0-4	t	42,823	9,20	277,16	393,97	11 868,74	1,67000	71,514	0,00	0,00

4 Vodorovné konštrukcie 238,59 7 187,76 17,923 0,00

16	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,479	25,17	758,27	238,59	7 187,76	1,89077	17,923	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--------	----------	---------	--------	------	------

8 Rúrové vedenie 298,10 8 980,56 0,182 0,00

22	R	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2200mm	ks	3,000	22,90	689,89	68,70	2 069,66	0,00003	0,000	0,00	0,00
23	286	5	šachtové dno DN 400/160 viacvrtkové	ks	2,000	50,80	1 530,40	101,60	3 060,80	0,04200	0,084	0,00	0,00
25	286	6	šachtové dno DN 400/200 viacvrtkové	ks	1,000	47,52	1 431,59	47,52	1 431,59	0,03000	0,030	0,00	0,00
26	286	2	Prídĺženie šachty DN400	m	4,500	17,84	537,45	80,28	2 418,52	0,01500	0,068	0,00	0,00

99 Presun hmôt HSV 1 276,03 38 441,68 0,000 0,00

39	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	89,988	14,18	427,19	1 276,03	38 441,68	0,00000	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------	-----------	---------	-------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV 1 810,97 54 557,28 0,370 0,00

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 810,97 54 557,28 0,370 0,00

40	R	721171309	Potrubie z rúr PE 125/4, 9 odpadné vrátane kolien a odbočiek	m	19,000	14,35	432,31	272,65	8 213,85	0,00196	0,037	0,00	0,00
41	R	721171310	Potrubie z rúr PE 160/6, 2 odpadné vrátane kolien a odbočiek	m	60,000	23,30	701,94	1 398,00	42 116,15	0,00323	0,194	0,00	0,00
43	R	721242115	Montáž lapača strešných splavenín DN125	ks	3,000	8,86	266,92	26,58	800,75	0,02122	0,064	0,00	0,00
44	552	0	Lapač strešných splavenín DN125	ks	3,000	23,60	710,97	70,80	2 132,92	0,02500	0,075	0,00	0,00
45	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	19,000	0,46	13,86	8,74	263,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
46	R	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	60,000	0,57	17,17	34,20	1 030,31	0,00000	0,000	0,00	0,00

Celkom 5 017,69 151 162,93 89,988 0,00