

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** 1.11.2012-26.4.2013

Názov stavby	Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011	JKSO	
Názov objektu	SO-01 - Kaštieľ - zdravotníctvo	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18 - Košice	35582405	
Projektant			
Zhotoviteľ	Skupina ROPO SK - APS ALKONa.s.	36504424	SK2021981808
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

## Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	<b>HSV</b> Dodávky	75,40	8	Práce cezčas	13	GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	5,05	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	<b>PSV</b> Dodávky	255,78	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	4 860,14	11		16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	<b>"M"</b> Dodávky	0,00			17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	5 196,37	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		5 196,37
						24	DPH 20,00 % z 5 196,37		1 039,27
						25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>6 235,64</b>
<b>Objednávateľ</b>						<b>Celkové náklady v SKK</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		Celkom bez DPH		156 545,84	
						Cena s DPH		187 854,89	
						Konverzný kurz:		1 EUR = 30,1260 SKK	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E</b>		<b>Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

## Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-26.4.2013

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-01 - Kaštieľ - zdravotníka

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18 Košice

Zhotoviteľ : Skupina ROPO SK - APS ALKONa.s.

JKSO:

Miesto:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	
HSV	Práce a dodávky HSV	80,45	0,00	0,00	0,00	80,45	717002
8	Rúrové vedenie	80,08	0,00	0,00	0,00	80,08	717002
99	Presun hmôt HSV	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	717002
PSV	Práce a dodávky PSV	5 115,92	0,00	1 043,30	0,00	6 159,21	717002
713	Izolácie tepelné	620,50	0,00	48,61	0,00	669,11	717002
722	Zdravotníka - vnútorný vodovod	4 495,42	0,00	994,69	0,00	5 490,10	717002
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>5 196,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 043,30</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 239,66</u></b>	

# Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.11.2012-31.3.2013

Stavba:Obnova,stavebné úpravy a prístavba národnej pamiatky-kaštieľa v Krásnej-Košice ITMS 22170120011

Objekt: SO-01 - Kaštieľ - zdravotníctva

Objednávateľ: Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.Opatská 18 Košice

Zhotoviteľ : Skupina ROPO SK - APS ALKONa.s.

JKSO:

Miesto:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>80,45</b>	<b>2 423,64</b>		<b>0,026</b>		<b>0,00</b>	
<b>8 Rúrové vedenie</b>								<b>80,08</b>	<b>2 412,49</b>		<b>0,026</b>		<b>0,00</b>	
1	R	871171121	mm	m	45,000	0,08	2,41	3,60	108,45	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
2	286	0	HDPE rúra tlaková - PE 100 / PN 16 40x 3.7mm	m	45,900	1,28	38,56	58,75	1 769,90	0,00043	0,020	0,00	0,00	717002
3	R	871211121	mm	m	6,000	0,18	5,42	1,08	32,54	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
4	286	0	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8	m	6,120	2,72	81,94	16,65	501,60	0,00106	0,006	0,00	0,00	717002
<b>99 Presun hmôt HSV</b>								<b>0,37</b>	<b>11,15</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
5	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin.	t	0,026	14,18	427,19	0,37	11,15	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>5 115,92</b>	<b>154 122,21</b>		<b>1,430</b>		<b>0,00</b>	
<b>713 Izolácie tepelné</b>								<b>620,50</b>	<b>18 693,18</b>		<b>0,021</b>		<b>0,00</b>	
6	R	713482121	Montáž trubic z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38	m	203,000	1,60	48,20	324,80	9 784,92	0,00002	0,004	0,00	0,00	717002
7	283	0	Izolácia - trubica 22/13-DG	m	93,840	1,12	33,74	105,10	3 166,24	0,00008	0,008	0,00	0,00	717002
8	283	8	Izolácia - trubica 18/13-DG	m	23,460	0,98	29,52	22,99	692,60	0,00007	0,002	0,00	0,00	717002
9	283	5	Izolácia - trubica 28/20-DG	m	34,680	0,35	10,54	12,14	365,73	0,00003	0,001	0,00	0,00	717002
10	283	8	Izolácia - trubica 35/20-DG	m	25,500	0,58	17,47	14,79	445,56	0,00004	0,001	0,00	0,00	717002
11	283	6	Izolácia - trubica 35/13-DG	m	29,580	0,34	10,24	10,06	303,07	0,00002	0,001	0,00	0,00	717002
12	R	713482122	Montáž trubic z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	40,500	1,79	53,93	72,50	2 184,14	0,00002	0,001	0,00	0,00	717002
13	283	5	Izolácia - trubica 50/13-DG	m	35,700	1,42	42,78	50,69	1 527,09	0,00010	0,004	0,00	0,00	717002
14	283	0	Izolácia - trubica 64/13-DG	m	5,610	1,25	37,66	7,01	211,18	0,00009	0,001	0,00	0,00	717002
15	R	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	20,86	628,43	0,42	12,65	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
<b>722 Zdravotníctva - vnútorný vodovod</b>								<b>4 495,42</b>	<b>135 429,02</b>		<b>1,410</b>		<b>0,00</b>	
42	R	722130213	Potrúbie z ocele,rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	29,000	13,58	409,11	393,82	11 864,22	0,01200	0,348	0,00	0,00	717002
43	R	722130215	Potrúbie z ocele,rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	35,000	15,43	464,84	540,05	16 269,55	0,01487	0,520	0,00	0,00	717002
44	R	722130216	Potrúbie z ocele,rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	5,500	20,80	626,62	114,40	3 446,41	0,01676	0,092	0,00	0,00	717002
45	R	722171121	Potrúbie plasthliníkové 16x2	m	23,000	10,83	326,26	249,09	7 504,09	0,00069	0,016	0,00	0,00	717002
46	R	722171123	Potrúbie plasthliníkové 20x2	m	92,000	12,45	375,07	1 145,40	34 506,32	0,00089	0,082	0,00	0,00	717002
47	R	722171124	Potrúbie plasthliníkové 26x3	m	34,000	16,94	510,33	575,96	17 351,37	0,00119	0,040	0,00	0,00	717002
48	R	722171125	Potrúbie plasthliníkové 32x3 mm	m	25,000	20,79	626,32	519,75	15 657,99	0,00163	0,041	0,00	0,00	717002
63	R	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1	ks	1,000	2,22	66,88	2,22	66,88	0,00002	0,000	0,00	0,00	717002
64	551	8	Gúľový uzáver voda 1"	ks	1,000	7,36	221,73	7,36	221,73	0,00112	0,001	0,00	0,00	717002
66	R	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 2	ks	1,000	4,10	123,52	4,10	123,52	0,00002	0,000	0,00	0,00	717002
67	551	1	Gúľový uzáver voda 2",	ks	1,000	25,64	772,43	25,64	772,43	0,00390	0,004	0,00	0,00	717002

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
71	R	722254126	Hadicový navijak D25/30 v skrinke - Hydrantový systém typ "A" na stenu/resp.do steny s HP a tvárovostálou hadicou priemer 25 mm, dĺžka hadice 30m, uzatvárateľnou prúdnicou 1", hydrantovým mosadzným ventilom 1", polospojku pevnou hliníkovou, nálepkou "náv	súb	2,000	274,97	8 283,75	549,94	16 567,49	0,06902	0,138	0,00	0,00	717002
72	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	243,500	0,96	28,92	233,76	7 042,25	0,00018	0,044	0,00	0,00	717002
73	R	723150369	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička DN80	m	1,000	15,25	459,42	15,25	459,42	0,00827	0,008	0,00	0,00	717002
74	R	723150374	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička DN200	m	1,000	48,88	1 472,56	48,88	1 472,56	0,03531	0,035	0,00	0,00	717002
75	R	723150375	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička DN250	m	1,000	61,47	1 851,85	61,47	1 851,85	0,03950	0,040	0,00	0,00	717002
77	R	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,647	12,87	387,72	8,33	250,95	0,00000	0,000	0,00	0,00	717002
<b>Celkom</b>								<b>5 196,37</b>	<b>156 545,84</b>	<b>1,457</b>	<b>0,00</b>			